

# Hindernisfreiheit an der ETH Zürich

## Programm Status Q3/21 – Überblick

TP	Teilprojekt Bezeichnung	Projekt Status	Projekt Fortschritt in %																		
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100									
-	Programm-Management-Office																				
01	Fachkompetenz aufbauen																				
02	<i>Design for all-Richtlinien implementieren</i>																				
03	<i>Konzept für Neubauten &amp; grosszyklische Sanierungen erstellen</i>																				
04	Periodische Gebäudekontrollen einführen																				
05	Signaletikkonzept umsetzen																				
06	Evakuations- und Alarmierungskonzept überarbeiten																				
07	Hindernisfreie Veranstaltungen anbieten																				
08	Task Forces für ad-hoc-Massnahmen einrichten																				
09	Bestandsbauten anpassen																				
10	Mission-Statement kommunizieren																				
11	Barrierefreie Kommunikation sicherstellen																				
12	Barrierefreie Wegleitung erstellen																				
13	Barrierefreie Lehrmittel erstellen																				
14	Barrierefreie Bibliotheksmedien anbieten																				

verzögert
Nicht begonnen
Gemäss Plan

# Hindernisfreiheit an der ETH Zürich

## Programm Status Q3/21 – Aktivitäten und Ergebnisse

TP	Teilprojekt Bezeichnung	Laufende Aktivitäten	Erzielte Ergebnisse / Quick-Wins
-	Programm-Management-Office	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reporting Q3</li> <li>• Bilaterale Unterstützung TP9</li> <li>• Kommunikationsplanung Programm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung Sensibilisierungsworkshop</li> <li>• Aktualisiertes Reporting Programm &amp; Teilprojekte</li> <li>• Kommunikation &amp; Podiumsdiskussion scientifica</li> </ul>
1	Fachkompetenz aufbauen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellung Teilprojektauftrag</li> </ul>	
2	<i>Design for all-Richtlinien implementieren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Noch nicht gestartet</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Noch nicht gestartet</i></li> </ul>
3	<i>Konzept für Neubauten &amp; grosszyklische Sanierungen erstellen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Noch nicht gestartet</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Noch nicht gestartet</i></li> </ul>
4	Periodische Gebäudekontrollen einführen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilisierung der Mitarbeitenden auf Hindernisfreie Gebäude</li> <li>• Erstellung der wiederkehrenden Arbeitsaufträge</li> <li>• Aufnahme der period. Gebäudekontrollen ab 1. Okt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weisung «periodische Gebäudekontrollen» in Prozess integriert</li> <li>• Sensibilisierung der Vorgesetzten auf Hindernisfreie Gebäude</li> <li>• Anleitung «GMIS Auftrag periodische Gebäudekontrollen» abgegeben</li> </ul>
5	Signaletikkonzept umsetzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorprojekt barrierefreie Anpassung CHN in Planung</li> <li>• Prüfung von Mehrwert sog. «Digital Concierge»</li> <li>• Digitale Stele Höggerberg in Arbeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilot-Gebäude CHN: Signaletik-Analyse durch Signaletikplanung erstellt und freigegeben</li> <li>• Kennzeichnung barrierefreier Tische festgelegt</li> </ul>
6	Evakuations- und Alarmierungskonzept überarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definition des weiteren Vorgehens im Kernteam</li> <li>• Folgeprojekt für 2-Sinneswahrnehmung in Arbeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektarbeit zum Thema Hörbehinderung abgeschlossen</li> </ul>

# Hindernisfreiheit an der ETH Zürich

## Programm Status Q3/21 – Aktivitäten und Ergebnisse

TP	Teilprojekt Bezeichnung	Laufende Aktivitäten	Erzielte Ergebnisse / Quick-Wins
7	Hindernisfreie Veranstaltungen anbieten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschaffung barrierefreier Registrationsdesks</li> <li>Planung Anpassung Bewilligungsprozess (Servix)</li> </ul>	
8	Task Forces für ad-hoc-Massnahmen einrichten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klärung von Anfragen zu «Hindernisfreiheit»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 Anfragen geklärt; 2 offen (alle ohne Task Force)</li> </ul>
9	Bestandsbauten anpassen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordination Nacherfassung von ETH-Gebäuden</li> <li>Koordination Vorprojekt barrierefreier Umbau CHN</li> <li>Planung und Auslieferung behindertengerechter Tische</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pilotprojekt CHN im Juli 2021 gestartet</li> <li>Pilot Raumakustik NO C60 durchgeführt</li> <li>Akustikanlagen in diversen Lehrräumen angepasst</li> </ul>
10	Mission-Statement kommunizieren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weitere Workshops für Q4/21 geplant</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop zu Vision und Mission: Entwicklung und Werte durchgeführt</li> <li>Begrifflichkeiten diskutiert und definiert</li> </ul>
11	Barrierefreie Kommunikation sicherstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Testergebnisse der AEM-Komponenten in Einarbeitung</li> <li>Barrierefreies ETH Magazin «Globe» in Bearbeitung</li> <li>Optimierung der ETH-App durch Ubique</li> <li>Weitere barrierefreie öffentliche Führungen in Planung</li> <li>Evaluation der Software für Vorlesungsaufzeichnungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Test diverser Applikationen auf Barrierefreiheit (u. a. Personensuche, HR-Eintritt, Vorlesungsverzeichnis)</li> <li>Barrierefreie Anpassung der ETH-Farbpalette und des Linkkonzepts im ETH-Webauftritt</li> <li>Öffentliche Führungen für Hör- bzw. Gehbeeinträchtigte</li> </ul>
12	Barrierefreie Wegleitung erstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erster Pilot Indoor-Navigation in Umsetzung und Vorbereitung zweiter Pilot</li> <li>Vorbereitung der Anpassung von «Campus erreichen»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse für Website «Campus Erreichen» erstellt</li> </ul>
13	Barrierefreie Lehrmittel erstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>eduApp als Web Client: Proof of Concept in Entwicklung</li> <li>Barrierefreie Aufbereitung Safe Exam Browser, Polybook etc.</li> <li>Konzept für Untertitelung von Vorlesungsvideos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infoportal online (<a href="#">Accessibility @ ETHZ</a>)</li> <li>Vergleichsstudie Transkription/Untertitelung erstellt</li> <li>Schulungskonzept erstellt (Angebote ab Herbst 2021: Teaching Lab; Barrierefreie PDFs u. a.)</li> </ul>
14	Barrierefreie Bibliotheksmedien anbieten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Status-Quo Analyse der Medien in der ETH-Bib</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handlungsfelder identifiziert</li> <li>Angebote zu Sensibilisierungs-Workshops evaluiert</li> </ul>